Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF
792768	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**Laranjal Paulista**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)
Planejamento Urbano		**5**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.149,10	0,91%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	ATENDIMENTO / ALOJAMENTO	8.428,52	3,56%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PLATAFORMA	84.178,21	35,57%	-	-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
4	CIRCULAÇÃO	35.138,45	14,85%	-	-	-	-	75,00	75,00	25,00	100,00		100,00
5	PONTO DE ONIBUS	1.642,28	0,69%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
6	PONTO DE TAXI	17.704,76	7,48%	20,00	20,00	35,00	55,00	25,00	80,00	20,00	100,00		100,00
7	ESTACIONAMENTO	2.755,25	1,16%	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
8	PINTURA	52.733,62	22,28%	-	-	-	-	-	-	40,00	40,00	60,00	100,00
9	ESCADA E RAMPA	24.969,61	10,55%	-	-	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
10	ACESSIBILIDADE	4.279,43	1,81%	-	-		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTACIONAMENTO	312,55	0,13%	-	-		-	-	-	20,00	20,00	80,00	100,00
12	LIMPEZA FINAL	2.395,25	1,01%	-	-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
					-		-		-				
									-				
					-		-		-		-		-
	Total (%):			5,56	5,56	11,74	17,30	31,70	49,00	37,53	86,53	13,47	100,00
	Total (R$):	236.687,04	100,00%	13.158,08	13.158,08	27.786,35	40.944,43	75.027,63	115.972,07	88.824,76	204.796,83	31.890,21	236.687,04

Laranjal Paulista, 15 DE OUTUBRO DE 2018.
Local/Data

João José Salto
Engenheiro Civil CREA 060.086.453-9

Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito do Município de Laranjal Paulista